

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Tautas nama fasādes vienkāršotās renovācijas dokumentācija jumta nomaiņai Gundegu ielā 1, Turlavas pag., Kuldīgas nov. izstrādāta, pamatojoties uz Turlavas pagasta pārvaldes vadītāja M. Brantevica ierosinājuma. Ēkai paredzēta šīfera jumta ieseguma nomaiņa ar tērauda profilloksnēm T 20, identiskām blakus esošajai pagasta pārvaldes ēkai, krāsu tonis tumši pelēks, kods RR 23. Nomaināmā jumta platība – 504 m².

Būvlaukuma sagatavošana:

- 1) būvlaukuma teritorijas iežogojuma uzstādīšana pa būvlaukuma robežu saskaņā ar būvorganizācijas shēmu DOP-1;
- 2) ieejām nodrošināt drošu piekļuvi;
- 3) iebraukšana pie būvlaukuma tiek organizēta pa Gundegu ielu.;
- 4) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpas – konteinertipa pārvietojamais vagoniņš, tiek uzstādīts blakus renovējamai ēkai uz stāvlaukuma, atbilstoši būvorganizācijas shēmai;
- 5) būvlaukumā biotualete izvietot netālu no strādnieku vagoniņa, saskaņā ar būvorganizācijas shēmu;
- 6) visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
- 7) pagaidu ūdensvada tīkla ierīkošanu un elektroenerģijas piegādi saskaņot ar pasūtītāju.

Paredzamie renovācijas darbi:

- 1) esošā šīfera jumta seguma un lietūsūdens noteksisēmas demontāža;
- 2) latojuma demontāža;
- 3) karnīzes demontāža;
- 4) skursteņa gala remonts, siltināšana, apdare;
- 5) esošo, ielikto spāru izlīdzināšana, audzējot klāt biežumu spārēm zemākajās vietās ar dažāda biežuma klucīšiem;
- 6) latojuma montāža uz klucīšiem visā spāres garumā;
- 7) antikondensāta plēves ieklāšana;
- 8) vertikālā latojuma ieklāšana uz jau esošo latojumu, uz kuras savukārt liek horizontālo latojumu;
- 9) koka konstrukciju apstrāde ar prettrapes un ugunsaisardzības mastiku;
- 10) jumta seguma, jumta lūkas, nosegmateriālu montāža;
- 11) lietūs ūdens noteksisēmas montāža.

Azbestcements jumta loksnes šķirot atsevišķi no pārējiem būvgružiem un nodot utilizācijai saskaņā ar apsaimniekošanas uzņēmuma līgumu.

Ieteikums augstumu izlīdzinošos klucīšus likt vietās, kur būs horizontālais latojums, lai slodze tiktu izlīdzināta uz spāri un neveidotos ieliekumi.

Attālums starp horizontālajām latām jāņem pēc metāla jumta piegādātāju norādījumiem.

Vides aizsardzības nosacījumi

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana.

Nav pieļaujama stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.

Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem.

Azbestcements jumta loksnes šķirot atsevišķi no pārējiem būvgružiem un nodot utilizācijai saskaņā ar apsaimniekošanas uzņēmuma līgumu.

Ēkas būvniecības pabeigšana un nodošana ekspluatācijā


Pēc pilnīgas jumta renovācijas un labiekārtošanas darbu pabeigšanas un ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un pašvaldības institūcijai.

Sastādīja:



A. Klestrova






Piezīme: jumta nomaiņas laikā nodrošināt drošu piekļuvi ēkas ieejām.

Izmēri doti centimetros, augstuma atzīmes - metros.

OBJEKTS	TAUTAS NAMA FASĀDES VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA Lipaiķu evaņģēliski luter. baznīca, Turlavas pagasts, Kuldīgas novads					PROJEKTĒTĀJS: IK "A.Klestrovas projekti" Reģistrācijas numurs Nr.41202025922 "Vecvagari", Īvandes pag., Kuldīgas nov. tāl: 29658113		
PASŪTĪTĀJS	TURLAVAS PAGSTA PADOME	Pasūtījuma Nr.	15-12	Arhīva reģ. Nr.	15/12			
BŪVPROJ.VAD.	D.AGRUMA	Sert. 10-0735	29.06.2012	BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS SHĒMA		Projekta stadija	SP	
PROJEKTĒJA	A.KLESTROVA		29.06.2012			Lapas marka	Lapas Nr.	Lapu sk.
			2012			Lapas mērogs	M 1:500	DOP

Jumta kores mezgls ar antikondensāta plēves ieklāšanu



Antikondensāta plēvei (RA6U vai RA6U B) ieklāj horizontāli uz spārēm, sākot no dzegas. Plēvei jābūt vismaz 200 mm pāri sienas līnijai jumta apakšējā un sānu malās. Plēvi pie spērēm stiprina ar skavām. Katra augšējā plēves kārtā tiek pārlaista pāri apakšējai virsmai par vismaz 150 mm.

Virš plēves spāru vietās ar naglām stiprina koka latas 22...25 x 50...70 mm.

Jumta griezumums

Jumta segums
Latojums, retināts dēļu klājs 25 x 100 mm
Antikondensāta plēve
Spāre 75 x 150 mm

