



IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

REGISTRĒTS
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Nr. 799/2018/V-4
Datums 08.11.2020
Domes jurists _____

VIENOŠANĀS Nr. 4

Pie 11.10.2018. līguma Nr. 799/2018 "Par būvdarbu izpildi objektā „L. Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnau ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnau ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā”, iepirkuma Nr. KNP/2017/10-K

Kuldīgā,

2020. gada 9.decembrī

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās Domes priekšsēdētājas vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kas rīkojas pamatojoties uz likumu "Par pašvaldībām" un pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

SIA "Saldus ceļinieks", Reģ. Nr. 48503000026, turpmāk tekstā saukta – Būvuzņēmējs, kura vārdā, pamatojoties uz pilnvaru rīkojas tā finanšu direktors Mārcis Janušs, no otras puses,

abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, izrādot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā - Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2018.gada 11.oktobra līguma Nr. 799/2018 "Par būvdarbu izpildi objektā „L.Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnau ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnau ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas apli, rekonstrukcija Kuldīgā”, iepirkuma Nr. KNP/2017/10-K) (turpmāk – Līgums) 6.2., 7.3.2., 7.5.1., 7.5.2., 7.5.4., 7.5.5., 7.5.6., 12.3.1., 12.3.2., 12.5. - 12.10., 13.1.punktu un 16.5.punktu un 23.10.2019. starp Pusēm noslēgto Vienošanos Nr.3, sakarā ar kuru Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš pagarināts līdz 2020.gada 10.decembrim un Līguma kopējā summa noteikta 3 898 661,68 EUR apmērā.
- 1.2. Par Izmaiņām darbu apjomos:
 - 1.2.1. Būvniecības dalībnieku Darbu izpildes gaitā sastādītajiem Konstatācijas aktiem no Nr. 1SE-7SE; 17SC, 18SC; 21SC-23SC (Vienošanās 1.pielikumā), kur konstatēti papildus jaunu darbu un izslēdzamu/ aizstājamo darbu nepieciešamību pamatojoši objektīvi apstākļi un nepieciešamības izvērtējumi (piemēram, Projektā neparedzētu faktisko apstākļu ietekme uz Darbu izpildes vietu, kā rezultātā nepieciešami atsevišķu darbu veidu izslēgšana un aizstāšana ar tehnoloģiski piemērotākiem, kā arī darbu daudzumos neparedzētu darbu veidu iekļaušana), proti - faktiskās situācijas neatbilstība projekta risinājumiem, kā rezultātā nepieciešams izslēgt atsevišķus darbu apjomos paredzētos darbus, kā arī nepieciešama papildus jaunu darbu veidu iekļaušana un aizstājamo darbu ieslēgšana, saskaņā ar būvsapulcēs konstatēto un autoruzraudzības kārtībā piedāvātajiem un izmaiņu aktos rastajiem risinājumiem;
 - 1.2.2. Atbilstoši pirms Objekta nodošanai ekspluatācijā veiktajiem ģeodēziskajiem izpilduzmērījumiem un tajos norādītajiem darbu apjomiem veikta sākotnējā tāmē norādīto apjomu pielīdzināšana faktiski izbūvētajiem darbiem un to apjomiem.
 - 1.2.3. Ievērojot iepriekš minēto, Būvuzņēmējs ir iesniedzis izslēdzamo/ieslēdzamo darbu tāmes un papildus darbu tāmes (2.pielikums).
- 1.3. Par termiņu pagarinājumu:
 - 1.3.1. Būvuzņēmējs iesniedzis 30.11.2020. iesniegumu ar reģ. Nr. 3053/2.13 (Vienošanās 3.pielikums) ar lūgumu pagarināt darbu izpildes termiņu līdz 2020.gada 18.decembrim, sakarā ar Covid 19 pandēmijas ietekmi uz Darbu izpildi. Proti, Darbu izpildi ietekmējis izsludinātais ārkārtējās situācijas stāvoklis visā valsts teritorijā, kā arī konstatēti saslimšanas gadījumi Būvuzņēmēja darbinieku vidū, kas ietekmē Darbu pabeigšanu Objektā, un konkrēti - izpilddokumentācijas sagatavošanu.
 - 1.3.2. Puses konstatē, ka Līguma darbības laikā vairākkārt iestājušies ārkārtas apstākļi, proti, saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" – no 12.03.2020. līdz 2020. gada 9.jūnijam un ar 06.11.2020. MK rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" – no 06.11.2020. līdz 2021.gada 11.janvārim. Tāpat Līguma darbības laikā saistoši ir 09.06.2020. MK noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai". Minētie tiesību akti nosaka virkni pienākumu infekcijas ierobežošanai – darba vietas organizēšanas, pulcēšanās, kontaktpersonu noteikšanas, izolācijas, karantīnas u.c. ierobežojumus, kas nenoliedzami ietekmējis Darbu izpildi.
 - 1.3.3. Puses konstatē, ka Līguma izpildes termiņa pagarinājumu ierosinošie apstākļi atbilst Līguma 13.1.punkta paredzētajiem termiņa pagarināšanu pieļaujošiem nosacījumiem. Turklāt faktisko kopējo kavējumu

apstākļu novēršanas termiņš, kas bija norādīts jau Būvuzņēmēja 22.09.2020. iesniegumā (reģ.2371/2.13, Vienošanās Nr. 3 pielikumā), ir būtiski lielāks par Būvuzņēmēja termiņa pagarinājumu pieprasījumu līdz 18.12.2020., kas norāda, ka Būvuzņēmējs būtu iekļāvis sākotnēji noteiktajā termiņā, ja vien neatklātos šajā Vienošanās un Vienošanās Nr.3, Iesniegumos un būvniecības dokumentācijā norādītie apstākļi, t.sk. ārkārtas apstākļi.

- 1.4. Publisko iepirkuma likuma 61. panta pirmā daļa paredz iepirkuma līguma grozījumu pieļaujamību, ja paredzami grozījumi nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) (..) un tie atbilst minētā panta nosacījumiem.

Publisko iepirkuma likuma 61. panta trešās daļas 1., 2. un 3.punkts paredz, ka: *Būtiski iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos 1) iepirkuma līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību 2) pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības; 3) iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.*

Minētā panta piektā daļa paredz, ka Iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumu vērtība, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (ņemot vērā to grozījumu vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar šā panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktu), vienlaikus nesasniedz: 1) Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežvērtības, sākot ar kurām paziņojums par līgumu vai paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 2) (..) un 15 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

- 2.1. Puses, ņemot vērā šīs Vienošanās 1.punktā norādīto par izslēdzamajiem/ieslēdzamajiem un papildus darbiem un attiecīgi sastādītajiem aktiem un tāmēm (Vienošanās pielikumā), vienojas:

2.1.1. Izslēgt darbus no Līguma izpildes par kopējo izmaksu summu 381 748,12 EUR apmērā, neskaitot PVN, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., 3 898 661,68 EUR – 381 748,12 EUR) sastādītu 3 516 913.56 EUR neskaitot PVN.

2.1.2. Ieslēgt papildus darbus (22 532.07 EUR, neskaitot PVN) un aizstājamos darbus (64 600.90 EUR, neskaitot PVN) Līgumā paredzēto Darbu izpildē, tādējādi nosakot, ka Līguma summa (t.i., 3 516 913.56 EUR + 22 532.07 EUR + 64 600.90 EUR) sastādītu 3 604 046.53 EUR, neskaitot PVN

2.1.3. Ņemot vērā Līgumā, Vienošanās Nr.1. – Nr.4. konstatēto, kā arī to pielikumu saturu, Puses vienojas izteikt Līguma 6.1.punktu šādā jaunā redakcijā:

“6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam pievienoto Tāmi tiek noteikta 3 604 046, 53 EUR (trīs miljoni seši simti četri tūkstoši četrdesmit seši euro un 53 centi), neskaitot PVN – turpmāk tekstā – Līguma summa”.

- 2.2. Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā norādīto par termiņa pagarinājuma pamatojumu un ievērojot Būvuzņēmēja iesniegumus, vienojas pagarināt kopējo Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņu un izteikt Līguma 7.3.punktu (nemainot apakšpunktu redakcijas) šādā jaunā redakcijā:

“7.3. Darbi Būvuzņēmējam Objektā jāpabeidz līdz 2020.gada 18.decembrim, ievērojot šādus nosacījumus: (..)”.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.

- 3.2. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram.

- 3.3. Katram vienošanās eksemplāram pievienoti pielikumi:

- 1) Konstatācijas aktu kopijas;
- 2) izslēdzamo/ieslēdzamo darbu tāmes un papildus darbu tāmes;
- 3) 30.11.2020. Iesnieguma kopija.

4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV 3301

SIA "Saldus ceļinieks"
Reģ. Nr.48503000026
Adrese: Brīvības iela 11a, Saldus, LV-3801,



Viktors Gotfridsons



Mārcis Janušs