

VIENOŠANĀS Nr.1

REGISTRĒTS
KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Nr. 714/2017/V-1
Datums 22.02.2018
Domes jurists _____

Pie 16.10.2017. līguma Nr.714/2017 „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjaunošana un pārbūve Restaurācijas centra vajadzībām, 1. kārta”, ID Nr. KNP/2017/45-K

Kuldīgā,

2018. 12. februārī

Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000035590, turpmāk tekstā saukta **Pasūtītājs**, tās Domes priekšsēdētājas vietnieka Viktora Gotfridsona personā, kas rīkojas, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” un Kuldīgas novada pašvaldības nolikumu, no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “Konsorcijs RT-ALTE”, reģ. Nr. 40103836728, turpmāk tekstā saukts - **Būvuzņēmējs**, tā paraksttiesīgā biedra SIA “ALTE Dekсне”, Reģ. Nr. 40003746127, personā, kura vārdā rīkojas tās valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Cimermanis, no otras puses,

no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti - Puses, vai atsevišķi - Puse, izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noslēdz šāda satura vienošanos, turpmāk tekstā – Vienošanās:

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Šī Vienošanās tiek slēgta pamatojoties uz:

- 1.1. 2017.gada 16.decembra līguma Nr.714/2017 “Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjaunošana un pārbūve Restaurācijas centra vajadzībām, 1. kārta”, ID Nr. KNP/2017/45-K” (turpmāk tekstā – Līgums) 6.2.punktu, 7.3.2., 12.nodaļu un 15.6.punktu;
- 1.2. Saskaņā ar Kuldīgas novada Domes 25.01.2018. lēmumu - Protokols Nr.4 “Piedāvājumos konstatēto aritmētisko kļūdu labojums iepirkumā „Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas restaurācija, atjaunošana un pārbūve Restaurācijas centra vajadzībām 1. un 2. kārta”, ID Nr. KNP/2017/45-K”, (1.pielikums), konstatēta aritmētiskā kļūda Būvuzņēmēja piedāvājumā, kas pēc kļūdu labojuma sastāda EUR 177'738,05, neskaitot PVN.
- 1.3. 26.01.2018. Pušu sastādīto Aktu Nr. 1 ar tam pievienotajām tāmēm (2.pielikums) par sociālā nodokļa likmes maiņu sakarā ar grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (27.07.2017. likums, kas stājas spēkā 01.01.2018) saskaņā ar kuru, palielināta valstī noteiktā darba devēju sociālā nodokļa iemaksu likme, kas palielina precizēto Līguma summu par EUR 179,78, bez PVN.
- 1.4. Būvniecības dalībnieku 07.02.2018. sastādīto aktu (3.pielikums) par tehnoloģiskās pauzes nepieciešamību, sakarā ar zemas gaisa temperatūras iestāšanos, kā rezultātā nav iespējama un pieļaujama Darbu turpināšana, līdz labvēlīgu laika apstākļu iestāšanās dienai.
- 1.5. Ņemot vērā, ka saskaņā ar Līguma 7.3.punktu, Līgumā paredzētie darbi izpildāmi 6 (sešu) mēnešu laikā no brīža, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (t.i. no 30.10.2017. līdz 30.04.2018), bet termiņā netiek ieskaitīts Tehnoloģiskās pauzes periods (t.i. no 07.02.2018.), secināms, ka pēc Tehnoloģiskā pauzes beigām, Būvuzņēmējam darbu izpilde būtu jāveic 82 (astoņdesmit divu) dienu laikā.

2. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS

Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā konstatēto, vienojas:

- 2.1. Izteikt Līguma 6.1.punktu jaunā redakcijā, sakarā ar konstatēto aritmētisko kļūdu Būvuzņēmēja piedāvājumā un valstī paaugstināto darba devēju sociālā nodokļa iemaksu likmi,:

„6.1. Līguma kopējā summa, saskaņā ar Līgumam un Vienošanās Nr.1 pievienotajām Tāmēm tiek noteikta EUR 177'917,83 (viens simts septiņdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņpadsmit euro, 83 centi), neskaitot PVN, neskaitot PVN – turpmāk tekstā – Līguma summa.”.

- 2.2. Puses, ņemot vērā Vienošanās 1.punktā konstatēto, vienojas noteikt, ka Līgumā paredzēto darbu izpildes termiņš tiek apturēts ar **2018.gada 7.februāri līdz brīdim**, kad Darbi var tikt

atsākti pēc būvdarbu izpildei labvēlīgu laika apstākļu iestāšanās dienas, ko būvniecības procesa dalībnieki fiksēs ar attiecīgu aktu. Pēc minētā akta parakstīšanas Darbi Objektā jāpabeidz 82 (astoņdesmit divu) dienu laikā.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 3.1. Citi Līguma noteikumi netiek grozīti un visas tiesiskās attiecības, kas netiek regulētas ar šo vienošanos, apspriežamas pēc Līguma noteikumiem.
- 3.2. Vienošanās stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses. Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 3.3. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros uz divām lapām, pa vienam eksemplāram katrai pusei.
- 3.4. Vienošanās katram eksemplāram pievienoti šādi pielikumi:
 - 3.4.1. 1.pielikums – 25.01.2018. Publisko iepirkumu komisijas lēmuma Nr. 4 izraksts;
 - 3.4.2. 2.pielikums - 12.01.2018. Akts Nr. 1 ar tāmēm par pārrēķināto darba devēju sociālā nodokļa iemaksu likmi;
 - 3.4.3. 3.pielikums- 12.01.2018. Akts Nr. 2. par tehnoloģisko pārtraukumu.

07.02. Labotam biļet un E. Zile


4. PUŠU ADRESES UN BANKAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000035590
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301

Pilnsabiedrība "Konsorcijs RT-ALTE",
reģ. Nr. 40103836728,
Jur. adrese: Gustava Zemgala gatve 76, Rīga, LV-1039
Pasta adrese Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046



Viktors Gotfridsons



SIA "ALTE
Deksne", Reģ.Nr.40003746127,
valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Cimermanis

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde
"Kuldīgas attīstības aģentūra"
Projektu vadītāja
Elīna Zīle

20 18. g. 12. 